

Causale: ASSISTENZA TECNICA

Spett.le

CESANA GIANLUCA  
VIA ADUA 22  
20046 BIASSONO (MI)

## Oggetto della Chiamata

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VS. NUOVO STUDIO

## Descrizione Lavoro Eseguito :

## Rifacimento impianto elettrico :

Giorno 17/04/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Smontaggio vecchio impianto e infilaggio cavi  
Giorno 20/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Ns. 1 Operaio - Posa condutture  
Giorno 28/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Ns. 1 Operaio - Muratura scatola centralino  
Giorno 22/07/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operaio - Allacciamenti e Montaggio frutti  
Giorno 24/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Allacciamenti e Infilaggio cavi rete e citofono  
Giorno 27/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 17,30 Ns. 2 Operai - Montaggio prese rete e tubazione citofono  
Giorno 28/07/09 - dalle ore 9.30 alle ore 11,00 Ns. 1 Opeaio - Allacciamento citofono

## Materiali :

Cod.	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	S1	Totale
TC5001	MAGIC - INTERRUTTORE 1P 16A	PZ	5	3,39	35	11,02
TC5003	MAGIC - DEVIATORE 1P 16A	PZ	5	4,35	35	14,14
TC5000	MAGIC - TAPPO FALSO POLO	PZ	1	1,32	35	0,86
TC5180	MAGIC - PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A	PZ	11	3,87	35	27,67
TC503R	MAGIC-SUPPORTO IN RESINA 3 POSTI	PZ	13	0,71	35	6,00
TC504S	MAGIC - SUPPORTO IN RESINA 4 POSTI	PZ	1	1,52	35	0,99
TC504/4/R	MAGIC - PLACCA IN RESINA 4 POSTI	PZ	1	2,96	35	1,92
TC503/1/R	MAGIC - PLACCA IN RESINA 1 POSTO	PZ	6	1,74	35	6,79
TC503/2/R	MAGIC - PLACCA IN RESINA 2 POSTI	PZ	5	1,69	35	5,49
TC503/3/R	MAGIC - PLACCA IN RESINA 3 POSTI	PZ	2	1,69	35	2,20
TC503SA	MAGIC TT - SUPPORTO 3 POSTI	PZ	1	0,69	35	0,45
TC504SA	MAGIC TT - SUPPORTO IN RESINA 4 POSTI	PZ	4	1,51	35	3,93
TC503/3A/R	MAGIC TT - PLACCA RESINA 3P	PZ	1	1,56	35	1,01
TC504/4A/R	MAGIC TT - PLACCA IN RESINA 4 POSTI	PZ	4	3,14	35	8,16
TCA5008	MATIX- PULSANTE TARGHA PORTANOME	PZ	1	11,77	35	7,65
TCA5000	MAGIC TT - FALSO POLO	PZ	1	0,72	35	0,47
TC5374/1	ADATTATORE A 1 MODULO PER INSTALLAZIONE MAGIC SU MATIX O MAGIC-TT	PZ	8	0,44	35	2,29
TCA5440/16	MAGIC TT - PRESA UNEL BIPASSO 2P+T 10/16A	PZ	4	6,04	35	15,70

## Manodopera :

Manodopera Operaio Specializzato

Manodopera Operaio Qualificato

Totale Materiali (€)

Totale Manodopera (€)

Diritto Fisso D'uscita (€)

Pagamento : Contanti

Aspetto dei beni:

Data ritiro: 24/09/2009

SCATOLE CARTONE

Ora ritiro: 09:37:11

Firma Conducente

Firma Destinatario

Totale imponibile (€) 1'154,53

Iva imposta (€) 230,91

Totale documento (€) 1'385,44

Ritenuta D'acconto (€) 0,00

Totale Ns. Avere (€) 1'385,44

Causale: ASSISTENZA TECNICA

## Oggetto della Chiamata

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VS. NUOVO STUDIO

## Descrizione Lavoro Eseguito :

## Rifacimento impianto elettrico :

Giorno 17/04/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Smontaggio vecchio impianto e infilaggio cavi  
Giorno 20/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Ns. 1 Operaio - Posa condutture  
Giorno 28/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Ns. 1 Operaio - Muratura scatola centralino  
Giorno 22/07/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operaio - Allacciamenti e Montaggio frutti  
Giorno 24/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Allacciamenti e Infilaggio cavi rete e citofono  
Giorno 27/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 17,30 Ns. 2 Operai - Montaggio prese rete e tubazione citofono  
Giorno 28/07/09 - dalle ore 9.30 alle ore 11,00 Ns. 1 Opeaio - Allacciamento citofono

## Materiali :

Cod.	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	S1	Totale
TC5982	MAGIC - CONNETTORE TELEFONICO RJ 11	PZ	4	7,46	35	19,40
TC5974AT5	MAGIC - CONNETTORE RJ45 CAT 5E CONNESSIONE 110 IDC	PZ	4	14,36	35	37,34
TC5188/1	MAGIC - CONNETTORE A 8 POLI IRREVERSIBILE PER SEGNALAZIONI O FONIA	PZ	1	16,26	35	10,57
TC5045N	MAGIC - RONZATORE 12V 8VA	PZ	1	9,82	35	6,38
TC5031N	MAGIC - SUONERIA 12V 8VA	PZ	1	12,41	35	8,07
TC5006N	MAGIC - PULSANTE A TIRANTE 1P NO 10A	PZ	1	8,39	35	5,45
TCG723/25AC	BITIDIN45 - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO 25A 2P 30MA "AC"	PZ	1	51,59	25	38,69
TCF881NA/10	BITIDIN45 - INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 10A 1P+N 1 MODULO DIN	PZ	1	15,26	25	11,45
TCF881NA/6	BITIDIN45 - INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 6A 1P+N 1 MODULO DIN	PZ	1	15,30	25	11,48
TCF72N/32N	BITIDIN - SEZIONATORE 2P 32A 1 MODULO DIN	PZ	1	14,06	25	10,55
TCF90S8	BITIDIN - TRASFORMATORE PER CAMPANELLI 8 VA	PZ	1	24,74	25	18,56
TCF215P/12D	MULTIBOARD - CENTRALINO 12 MODULI DIN	PZ	1	17,19	30	12,03
TCF215/12S	MULTIBOARD - SCATOLA DA INCASSO PER CENTRALINO 12 MODULI DIN	PZ	1	3,46	30	2,42

## Manodopera :

Manodopera Operaio Specializzato

Manodopera Operaio Qualificato

Totale Materiali (€)

Totale Manodopera (€)

Diritto Fisso D'uscita (€)

Pagamento : Contanti

Aspetto dei beni:

Data ritiro: 24/09/2009

SCATOLE CARTONE

Ora ritiro: 09:37:11

Firma Conducente

Firma Destinatario

## RICEVUTA NON FISCALE

ASSISTENZA N. 320 del 05/10/2009 Pg. 2 di 4

Spett.le

CESANA GIANLUCA

VIA ADUA 22

20046 BIASSONO (MI)

Totale imponibile (€) 1'154,53

Iva imposta (€) 230,91

Totale documento (€) 1'385,44

Ritenuta D'acconto (€) 0,00

Totale Ns. Avere (€) 1'385,44

Spett.le

CESANA GIANLUCA

VIA ADUA 22

20046 BIASSONO (MI)

Causale: ASSISTENZA TECNICA

## Oggetto della Chiamata

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VS. NUOVO STUDIO

## Descrizione Lavoro Eseguito :

Rifacimento impianto elettrico :

Giorno 17/04/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Smontaggio vecchio impianto e infilaggio cavi

Giorno 20/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Ns. 1 Operaio - Posa condutture

Giorno 28/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Ns. 1 Operaio - Muratura scatola centralino

Giorno 22/07/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operaio - Allacciamenti e Montaggio frutti

Giorno 24/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Allacciamenti e Infilaggio cavi rete e citofono

Giorno 27/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 17,30 Ns. 2 Operai - Montaggio prese rete e tubazione citofono

Giorno 28/07/09 - dalle ore 9.30 alle ore 11,00 Ns. 1 Opeaio - Allacciamento citofono

## Materiali :

Cod.	Descrizione	UM	Quant.	Prezzo	S1	Totale
VM2645	COPERCHIO ROTONDO CON GRIFFE D 70	PZ	8	0,75	10	5,40
VM2646	COPERCHIO ROTONDO CON GRIFFE D 85	PZ	2	0,88	10	1,58
BM9981	MORSETTO DI GIUNZIONE MULTIPOLARE 4 X 6 MMQ + 2 X 16 MMQ	PZ	3	3,30	10	8,91
BM9924	MORSETTO FORBOX DI GIUNZIONE 4 MMQ	PZ	20	0,10	10	1,80
GW50606	SUPPORTO A COLLARE D.20	PZ	14	0,16	25	1,68
DIRK15/20	TUBO IN RESINA RIGIDO PESANTE D.20	ML	12	0,55	25	4,95
DIRBG20	RACCORDO TUBO-GUAINA 20/16 IP55	PZ	1	0,95	25	0,71
DIBS20	RACCORDO TUBO-SCATOLA 20 IP55	PZ	1	1,40	25	1,05
DIMB20	MANICOTTO DI GIUNZIONE 20MM IP 55	PZ	2	0,83	25	1,25
DICBS20	CURVA STAGNA D.20 IP65	PZ	4	1,52	25	4,56
GW44234	CASSETTA PARETI LISCE 100X100X50 IP 55	PZ	1	2,80	25	2,10
TC503E	SCATOLA DA INCASSO PORTAFRUTTI 3 POSTI	PZ	13	0,29	35	2,45
TC504E	SCATOLA DA INCASSO PORTAFRUTTI 4 POSTI	PZ	4	0,76	35	1,98
DIFK15/20	TUBO FLESSIBILE PESANTE D.20 COLORE NERO	PZ	60	0,38	25	17,10
GRAF1X0,75	CORDINA FLESSIBILE 1X0,75MM VARI COLORI	ML	200	0,08	15	13,60
GRAF1X1,5	CORDINA FLESSIBILE 1X1,5MM VARI COLORI	ML	200	0,21	15	35,70
GRAF1X2,5	CORDINA FLESSIBILE 1X2,5MM VARI COLORI	ML	200	0,38	15	64,60
TCC9811U/5E	CAVO UTP CATEGORIA 5E	ML	20	0,36	15	6,12

## Manodopera :

Manodopera Operaio Specializzato

Manodopera Operaio Qualificato

Totale Materiali (€)

Totale Manodopera (€)

Diritto Fisso D'uscita (€)

Pagamento : Contanti

Aspetto dei beni:

Data ritiro: 24/09/2009

SCATOLE CARTONE

Ora ritiro: 09:37:11

Firma Conducente

Firma Destinatario

Totale imponibile (€) 1'154,53

Iva imposta (€) 230,91

Totale documento (€) 1'385,44

Ritenuta D'acconto (€) 0,00

Totale Ns. Avere (€) 1'385,44

Causale: ASSISTENZA TECNICA

## Oggetto della Chiamata

RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VS. NUOVO STUDIO

## Descrizione Lavoro Eseguito :

## Rifacimento impianto elettrico :

Giorno 17/04/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Smontaggio vecchio impianto e infilaggio cavi  
Giorno 20/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 17.30 Ns. 1 Operaio - Posa condutture  
Giorno 28/04/09 - dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Ns. 1 Operaio - Muratura scatola centralino  
Giorno 22/07/09 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Ns. 2 Operaio - Allacciamenti e Montaggio frutti  
Giorno 24/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Ns. 2 Operai - Allacciamenti e Infilaggio cavi rete e citofono  
Giorno 27/07/09 - dalle ore 15.30 alle ore 17,30 Ns. 2 Operai - Montaggio prese rete e tubazione citofono  
Giorno 28/07/09 - dalle ore 9.30 alle ore 11,00 Ns. 1 Opeaio - Allacciamento citofono

## Materiali :

Cod.	Descrizione	UM	Quan t.	Prezzo	S1	Totale
AM3620	BASE DA TAVOLO PER CITOFONO " ELITE "	PZ	1	35,89	0	35,89
ORESP	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO	ORE	19	18,00	0	342,00
OREQL	MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO	ORE	12,5	18,00	0	225,00

## Manodopera :

Manodopera Operaio Specializzato

Manodopera Operaio Qualificato

Totale Materiali (€)

Totale Manodopera (€)

Diritto Fisso D'uscita (€)

Pagamento : Contanti

Aspetto dei beni:

Data ritiro: 24/09/2009

SCATOLE CARTONE

Ora ritiro: 09:37:11

Firma Conducente

Firma Destinatario

## RICEVUTA NON FISCALE

ASSISTENZA N. 320 del 05/10/2009 Pg. 4 di 4

Spett.le

CESANA GIANLUCA

VIA ADUA 22

20046 BIASSONO (MI)

Totale imponibile (€) 1'154,53

Iva imposta (€) 230,91

Totale documento (€) 1'385,44

Ritenuta D'acconto (€) 0,00

Totale Ns. Avere (€) 1'385,44